

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 00156 - 2025 -EMUSAP S.A/AMA3

Chachapoyas, 19 de noviembre de 2025

VISTO:

El Informe N° 068-2025-EMUSAP S.A.-CCF/Ama3, Informe N° 246-2025-EMUSAP S.A. GO/IO/Ama3, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMUSAP S.A. es una empresa prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, posee patrimonio propio y goza de autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la localidad de Chachapoyas, incorporado al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por el Consejo Directivo del OTASS a través de su Sesión N° 013-2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, acuerdo que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento - MVCS mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA de fecha 06 de noviembre de 2018;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°0160-2023-EMUSAP S.A, de fecha 13 de diciembre de 2023, se aprobó el expediente técnico de la IOARR: “CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON CUI N° 2609665, con un presupuesto total que asciende a S/. 626,908.12 (Seiscientos Veintiséis Mil Novecientos Ocho con 12/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°0089-2024-EMUSAP S.A, de fecha 11 de julio de 2024, se aprobó la actualización del expediente técnico de la IOARR: “CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON CUI N° 2609665, con un presupuesto total que asciende a s/. 870,067.01 (Ochocientos Setenta Mil Sesenta y Siete con 01/100 soles);

Que, con fecha 25 octubre de 2024, se suscribió el CONTRATO N° 050-2024-EMUSAP S.A, entre la Entidad Contratante EPS EMUSAP S.A y la Supervisión de Obra Ing. ABELINO MEGO BARBOZA, por el monto de S/. 39,193.75 (treinta y nueve mil ciento noventa y tres con 75/100 soles);

Que, con fecha 28 octubre de 2024, se suscribió el CONTRATO N° 052-2024-EMUSAP S.A., entre la Entidad Contratante EPS EMUSAP S.A y el contratista encargado de la ejecución de obra la empresa H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C., por el monto de S/. 627,880.44 (seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta con 44/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°0159-2024-EMUSAP S.A, de fecha 27 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 de la IOARR: “CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS” CON CUI N° 2609665, con un presupuesto de la prestación de la ejecución del Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/. 361,713.98 (Trescientos Sesenta y un mil Setecientos Trece con 98/100 soles), y con un presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01 que asciende a S/. 313,196.05 (trescientos trece mil ciento noventa y seis con 05/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°019-2025-EMUSAP S.A, de fecha 07 de febrero de 2025, se aprobó el expediente técnico del Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, con un presupuesto de la prestación de la ejecución del Adicional de Obra N° 02 ascendente a S/. 72,067.01 (Setenta y dos mil sesenta y siete con 01/100 soles), y con un presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 02 que asciende a S/. 27,700.21 (veintisiete mil setecientos con 21/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°00067-2025-EMUSAP S.A, de fecha 27 de mayo de 2025, se aprobó la Liquidación de Contrato de obra N° 052-2024-EMUSAP S.A.; celebrado entre la EMUSAP S.A. y el Contratista EMPRESA H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. responsable de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por un monto de S/. 737,221.02 (Setecientos Treinta y Siete mil Doscientos Veintiuno con 02/100 soles);

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°126-2025-EMUSAP S.A, de fecha 25 de agosto de 2025, se aprobó la Liquidación de Contrato de obra N° 050-2024-EMUSAP S.A.; celebrado entre la EMUSAP S.A. y el Ingeniero Abelino mego Barboza, responsable la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por un monto de S/. 48,155.53 (cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 53/100 soles);

Que, con Informe N° 246-2024-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3, de fecha 28 de octubre de 2025, el Ingeniero de Obras emite informe para la Aprobación de LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: IOARR "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, conforme al siguiente detalle:

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO

- ✓ PRESUPUESTO ACTUALIZADO PROGRAMADO :S/. 870,067.01
- ✓ PESUPUESTO MODIFICADO :S/.103,069.73

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO PROGRAMADO	PRESUPUESTO MODIFICADO			
				ADICIONAL DE OBRA N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	ADICIONAL DE OBRA N° 02	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02
1	COSTO DIRECTO	378,132.95	619,812.65	331,576.39	-313,196.05	64,723.27	-27,700.21
2	GASTOS GENERALES	74,047.84	34,445.38	13,558.77	-	4,107.58	-
3	UTILIDAD	26,469.31	43,386.89	16,578.82	-	3,236.16	-
	SUB TOTAL	478,650.10	697,644.92	361,713.98	-	72,067.01	-
4	IGV (18%)	86,157.02	125,576.09	-	-	-	-
	VALOR REFERENCIAL	564,807.12	823,221.01	361,713.98	-	72,067.01	-
5	GASTOS DE SUPERVISIÓN	62,101.00	46,846.00	0.00	-	10185.00	-
6	EXPEDIENTE TECNICO	19,800.00	-	-	-	-	-
INVERSIONES TOTAL DEL PROYECTO		646,708.12	870,067.01	48,517.93		54,551.80	

✓ PRESUPUESTO EJECUTADO

:S/.805,176.55

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO				PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO
			ADICIONAL N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	ADICIONAL N° 02	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	
1	COSTO DIRECTO	585,848.11	331,576.39	-313,196.05	64,723.27	-27,700.21	641,251.51
2	GASTOS GENERALES	30,018.57	13,558.77	-	4,107.58	-	47,684.92
3	UTILIDAD	28,469.61	16,578.82	-	3,236.16	-	48,284.59
4	IGV 0.00%	-	-	-	-	-	0.00
5	GASTOS DE SUPERVISIÓN	39,498.28	-	-	8,657.25	-	48,155.53
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	19,800.00	-	-	-	-	19,800.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO		703,634.57	48,517.93		53,024.05		805,176.55

- PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Los rubros de financiamiento se detallan en el siguiente cuadro:

CLASIFICADOR DE GASTOS	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO DE EJECUCIÓN (COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES)	GASTOS DE SUPERVISIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	TOTAL S/.
2.6.8.1.4.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	FONDO DE INVERSIONES-PMO	737,221.02	48,155.53	19,800.00	805,176.55
GASTO TOTAL DE IOARR S/.						805,176.55

Concluyendo que el Gasto de Ejecución de la Obra asciende al monto S/. 737,221.02, que corresponde al pago de valorizaciones del contrato principal, valorizaciones del adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01, valorizaciones del adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 02 y pago de reajustes. Y el Gasto de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra asciende al monto S/.48,155.53, que corresponde al servicio de consultoría de supervisión durante la ejecución del proyecto (contrato principal, adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 02 y pago de reajustes)

Que, mediante **Informe N° 068-2025-EMUSAP S.A.-CCF/Ama3**, de fecha 06 de noviembre del 2025, el Coordinador de Contabilidad, emite su informe sobre la Liquidación Financiera del PROYECTO: IOARR "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665. Asimismo, señala que según la liquidación practicada por el Ingeniero de Obras y en comparación con los registros contables, se puede determinar que existe conciliación al haber determinado en ambos casos que el Costo Financiero Total de la Obra es de S/ 805, 176.55; y en consecuencia emite su conformidad respecto a la Liquidación Financiera de la obra;

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones y Gerente de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación Técnico - Financiera de la Obra IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por un monto de **S/ 805, 176.55 (Ochocientos Cinco Mil Ciento Setenta y Seis con 55/100 soles).**

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER a la oficina de Ingeniería, Proyectos y Obras, se encargue del archivo y custodia de los antecedentes y documentos originales que dieron origen a la presente resolución y su cumplimiento en todo lo que fuere de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER a la Gerencia de Administración y Finanzas efectuar la incorporación contable del activo patrimonial a favor de la EPS EMUSAP S.A. en base a la normativa específica que los regula.

ARTÍCULO CUARTO. - PRECÍSESE que la aprobación de la Liquidación Financiera de la Obra IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, no exime a los funcionarios y/o servidores de la Entidad de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que por negligencia o incumplimiento de sus funciones se hubieren generado respectivamente.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución y anexos en el portal institucional www.emusap.com.pe y en el Portal de Transparencia de la EPS EMUSAP S.A.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE


EMUSAP S.A.
HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
GERENTE GENERAL

C.c

Archivo.

Registro de Resolución: 242369.201



06-11-25



INFORME N°068-2025-EMUSAP SA-CCF/Ama3.

A : Econ. **FIDEL ANTONIO ANGULO CASTRO**
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : **Emite Opinión Respecto a Liquidación Financiera de Obra.**

Referencia : **Informe N°246-2025-EMUSAP SA-GO/IO/ama3.**

Fecha : **Chachapoyas, 06 de noviembre del 2025.**

Me dirijo a Usted con relación al asunto de la referencia, para informar lo siguiente:

Con Informe de la referencia el Ingeniero de Obras de EMUSAP SA, presenta la Liquidación Técnico – Financiera de la Obra IOARR: Construcción de Sistema en el (la) de Filtración en la PTAP El Prado – Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas con CUI N°2609665; según el siguiente cuadro:

Cuadro Comparativo de Liquidación Financiera de Obra

Según Informe N°246-2025-EMUSAP SA-GO/IO/Ama3		Según Registros Contables		Diferencia
Concepto	Importe S/.	Importe S/.	Importe S/.	Importe S/.
Formulación Expediente Técnico		Formulación Expediente Técnico		
Servicio de elaboración de expediente técnico	19,800	Servicio de elaboración de expediente técnico	19,800	0.00
Sub total formulación expediente técnico.-	19,800	Sub total formulación expediente técnico.-	19,800	0.00
Contratista Ejecutor				
Valorización Contrato Principal	286,984.16	Valorización N°01 y Adicional N°01	227,034.18	
Valorización de Obra N°01 con Deductivo Vinculante N°01	360,533.01	Valorización N°02 y Adicional N°02	195,925.60	0.00
		Valorización N°03 y Adicional N°03	185,386.61	
Valorización Adicional de Obra N°02 con Deductivo Vinculante N°02	72,067.01	Valorización N°04 y Adicional N°04	39,170.78	0.00
		Valorización N°01 del Adicional de Obra N°02	72,067.01	
Saldo a Favor por Reajustes y recalcu de Valorizaciones	17,636.84	Saldo a Favor por Reajustes y recalcu de Valorizaciones	17,636.84	0.00
Sub total contratistas ejecutor.-	737,221.02	Sub total contratistas ejecutor.-	737,221.02	0.00
Supervisión de Obra				
Valorización Contrato Principal	46,851.00	Valorización N°01, N°02, N°03 y N°04	46,851.00	0.00
Saldo a Favor por Reajustes y recalcu de Valorizaciones	1,304.53	Saldo a Favor por Reajustes y recalcu de Valorizaciones	1,304.53	0.00
Sub total supervisión de obra.-	48,155.53	Sub total supervisión de obra.-	49,460.06	0.00
Total Costo de Obra .-	805,176.55	Total Costos de Obra.-	805,176.55	0.00

Del cuadro precedente según liquidación practicada por el Ingeniero de Obras y en comparación con los registros contables, se puede determinar que existe conciliación al haber determinado en ambos casos que el Costo Financiero Total de la Obra es de S/.805,176.55.

En tal sentido emitimos conformidad respecto a la Liquidación Financiera de la Obra IOARR: Construcción de Sistema en el (la) de Filtración en la PTAP El Prado – Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas - Departamento de Amazonas con CUI N°2609665; con un costo final de S/.805,176.55,

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines.

Atentamente:

EMUSAP S.A.

C.c:

-Archivo.

242369.198

CPCC. CARLOS F. ANGULO DIAZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

REPORTE DE ANALISIS DE CUENTAS DE ENERO A OCTUBRE 2025

668

(Desde Cuenta 339211121 Hasta cuenta...

Comprobante					Importe		Saldo	
Nro.	Tipo-Nro.	Fecha	Or.	Referencia	Glosa	Debe	Haber	
Cuenta: 339211121		CONST. SIST. FILTRACION EN PTAP EL PRADO						
1 0	00000000	01-01-2025	70 0 0	--ASIENTO APERTURA - 2025		470,768.53	0.00	470,768.53
2 15	012500017	25-02-2025	20 42	012500017	--Documento - FACTURA:E001 343 InversionOC : OS:2500035Prov :2048083 3822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO VALORIZACION 03 CONSTRUCCION SISTEMA FILTRACION EN PATAP	41,236.65	0.00	512,005.18
3 15	012500018	25-02-2025	20 42	012500018	--Documento - FACTURA:E001 342 InversionOC : OS:2500036Prov :2048083 3822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO VALORIZACION 03 DEL ADICIONAL 01 OBRA CONSTRUCCION SISTEMA DE FILTRACION EN LA PTAP	144,149.96	0.00	656,155.14
4 15	012500058	25-03-2025	20 42	012500058	--Documento - FACTURA:E001 52 InversionOC : OS:2500066Prov :1045925 1231Raz. :MEGO BARBOZA ABELINO Ref :SUPERVISION VALORIZACION 3 OBRA CONSTRUCCION FILTRACION PTAP	4,583.25	0.00	660,738.39
5 15	012500059	25-03-2025	20 42	012500059	--Documento - FACTURA:E001 53 InversionOC : OS:2500067Prov :1045925 1231Raz. :MEGO BARBOZA ABELINO Ref :SUPERVISION VALORIZACION 4 OBRA CONSTRUCCION FILTRACION PTAP	14,259.00	0.00	674,997.39
6 15	012500060	25-03-2025	20 42	012500060	--Documento - FACTURA:E001 349 InversionOC : OS:2500065Prov :2048083 3822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO VALORIZACION 1 ADICIONAL 2 OBRA CONSTRUCCION FILTRACION PTAP	72,067.01	0.00	747,064.40
7 15	012500061	25-03-2025	20 42	012500061	--Documento - FACTURA:E001 348 InversionOC : OS:2500064Prov :2048083 3822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO VALORIZACION 4 ADICIONAL 1 OBRA CONSTRUCCION FILTRACION PTAP	24,199.68	0.00	771,264.08
8 15	012500062	25-03-2025	20 42	012500062	--Documento - FACTURA:E001 347 InversionOC : OS:2500063Prov :2048083 3822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO VALORIZACION 4 OBRA CONSTRUCCION FILTRACION PTAP	14,971.10	0.00	786,235.18
9 15	012500225	20-06-2025	20 42	012500225	--Documento - FACTURA:E001 358 InversionOC : OS:2500125Prov :204808	17,636.84	0.00	803,872.02



REPORTE DE ANALISIS DE CUENTAS DE ENERO A OCTUBRE 2025

(Desde Cuenta 339211121 Hasta cuenta...

Comprobante						Importe		Saldo
Nro.	Tipo-Nro.	Fecha	Or.	Referencia	Glosa	Debe	Haber	
Cuenta: 339211121						CONST. SIST. FILTRACION EN PTAP EL PRADO		
						33822Raz. :H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C Ref :PAGO POR EL SALDO A FSVOR DEL CONTRATISTA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE FILTRACIÓN DE LA PTAP		
10 15	012500435	30-09-2025	20 42	012500435	--Documento - FACTURA:E001 65 InversionOC : OS:2500215Prov :1045925 1231Raz. :MEGO BARBOZA ABELINO Ref :SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR DE LA OBR POR CONCEPTO DE REAJUSTE Y REVISION DE LIQUIDACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA EN LA FILTRACI	1,304.53	0.00	805,176.55
Total Cuenta 339211121						805,176.55	0.00	805,176.55
Total Balance :						805,176.55		
TOTAL GENERAL :						805,176.55	0.00	



666

INFORME N° 246-2025-EMUSAP S.A./GO/IO/Ama3

A : ING. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente General

ASUNTO : APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:
IOARR "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACIÓN
EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS", CON CUI N°
2609665.

FECHA : Chachapoyas, 28 de octubre del 2025.

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez remitirle la liquidación financiera de Proyecto IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS", CON CUI N° 2609665. bajo las siguientes consideraciones:

I. ANTECEDENTES:

- Mediante Resolución de Gerencia General N°0160-2023-EMUSAP S.A, de fecha 13 de diciembre de 2023, se aprobó el expediente técnico de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, con un presupuesto total que asciende A S/. 626,908.12 (Seiscientos Veintiséis Mil Novecientos Ocho con 12/100 soles).

Mediante Resolución de Gerencia General N°0089-2024-EMUSAP S.A, de fecha 11 de julio de 2024, se aprobó la actualización del expediente técnico de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, con un presupuesto total que asciende a s/. 870,067.01 (Ochocientos Setenta Mil Sesenta y Siete con 01/100 soles).

- Con fecha 25 octubre de 2024, se suscribe el CONTRATO N° 050-2024-EMUSAP S.A, el entre la Entidad Contratante EMUSAP S.A y la Supervisión de Obra Ing. ABELINO MEGO BARBOZA, por el monto de S/. 39,193.75 (treinta y nueve mil ciento noventa y tres con 75/100 soles).
- Con fecha 28 octubre de 2024, se suscribe el CONTRATO N° 052-2024-EMUSAP S.A., el entre la Entidad Contratante EMUSAP S.A y el contratista encargado de la ejecución de obra la empresa H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C., por el monto de S/. 627,880.44 (seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta con 44/100 soles).
- Mediante Resolución de Gerencia General N°0159-2024-EMUSAP S.A, de fecha 27 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, con un presupuesto de la prestación de la ejecución del Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/. 361,713.98 (Trescientos Sesenta y un mil Setecientos



Trece con 98/100 soles), y con un presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01 que asciende a S/. 313,196.05 (trescientos trece mil ciento noventa y seis con 05/100 soles).

- Mediante Resolución de Gerencia General N°019-2025-EMUSAP S.A, de fecha 07 de febrero de 2025, se aprobó el expediente técnico del Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, con un presupuesto de la prestación de la ejecución del Adicional de Obra N° 02 ascendente a S/. 72,067.01 (Setenta y dos mil sesenta y siete con 01/100 soles), y con un presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 02 que asciende a S/. 27,700.21 (veintisiete mil setecientos con 21/100 soles).
- Mediante Resolución de Gerencia General N°00067-2025-EMUSAP S.A, de fecha 27 de mayo de 2025, se aprobó la Liquidación de Contrato de obra N° 052-2024-EMUSAP S.A.; celebrado entre la EMUSAP S.A. y el Contratista EMPRESA H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. responsable de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por un monto de S/. 737,221.02 (Setecientos Treinta y Siete mil Doscientos Veintiuno con 02/100 soles).
- Mediante Resolución de Gerencia General N°126-2025-EMUSAP S.A, de fecha 25 de agosto de 2025, se aprobó la Liquidación de Contrato de obra N° 050-2024-EMUSAP S.A.; celebrado entre la EMUSAP S.A. y el Ingeniero Abelino mego Barboza, responsable la consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por un monto de S/. 48,155.53 (cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco con 53/100 soles).



II. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

2.1. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PROGRAMADO, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO

- ✓ PRESUPUESTO ACTUALIZADO PROGRAMADO :S/. 870,067.01
- ✓ PESUPUESTO MODIFICADO :S/.103,069.73

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO PROGRAMADO	PRESUPUESTO MODIFICADO			
				ADICIONAL DE OBRA N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	ADICIONAL DE OBRA N° 02	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02
1	COSTO DIRECTO	378,132.95	619,812.65	331,576.39	-313,196.05	64,723.27	-27,700.21
2	GASTOS GENERALES	74,047.84	34,445.38	13,558.77	-	4,107.58	-
3	UTILIDAD	26,469.31	43,386.89	16,578.82	-	3,236.16	-
	SUB TOTAL	478,650.10	697,644.92	361,713.98	-	72,067.01	-
4	IGV (18%)	86,157.02	125,576.09	-	-	-	-
	VALOR REFERENCIAL	564,807.12	823,221.01	361,713.98	-	72,067.01	-
5	GASTOS DE SUPERVISIÓN	62,101.00	46,846.00	0.00	-	10185.00	-
6	EXPEDIENTE TECNICO	19,800.00	-	-	-	-	-
INVERSIONES TOTAL DEL PROYECTO		646,708.12	870,067.01	48,517.93		54,551.80	



✓ PRESUPUESTO EJECUTADO

:S/.805,176.55

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO MODIFICADO EJECUTADO				PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO
			ADICIONAL N° 01	DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	ADICIONAL N° 02	DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	
1	COSTO DIRECTO	585,848.11	331,576.39	-313,196.05	64,723.27	-27,700.21	641,251.51
2	GASTOS GENERALES	30,018.57	13,558.77	-	4,107.58	-	47,684.92
3	UTILIDAD	28,469.61	16,578.82	-	3,236.16	-	48,284.59
4	IGV 0.00%	-	-	-	-	-	0.00
5	GASTOS DE SUPERVISIÓN	39,498.28	-	-	8,657.25	-	48,155.53
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	19,800.00	-	-	-	-	19,800.00
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO		703,634.57	48,517.93		53,024.05		805,176.55

2.2. PRESUPUESTO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Los rubros de financiamiento se detallan en el siguiente cuadro:

CLASIFICADOR DE GASTOS	DENOMINACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GASTO DE EJECUCIÓN (COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES, UTILIDADES)	GASTOS DE SUPERVISIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE	TOTAL S/.
2.6.8.1.4.3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	FONDO DE INVERSIONES- PMO	737,221.02	48,155.53	19,800.00	805,176.55
GASTO TOTAL DE IOARR S/.						805,176.55

Por lo que se concluye que el Gasto de Ejecución de la Obra asciende al monto S/. 737,221.02, que corresponde al pago de valorizaciones del contrato principal, valorizaciones del adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01, valorizaciones del adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 02 y pago de reajustes. Y el Gasto de la Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la Obra asciende al monto S/.48,155.53, que corresponde al servicio de consultoría de supervisión durante la ejecución del proyecto (contrato principal, adicional N° 02 con deductivo vinculante N° 02 y pago de reajustes)

Por lo tanto, se recomienda aprobar mediante acto resolutivo la liquidación financiera de la OBRA IOARR: "CONSTRUCCION DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACION EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CON CUI N° 2609665, por el monto de **S/. 805,176.55 (Ochocientos Cinco Mil Ciento Setenta y Seis con 55/100 soles)**, siendo este el gasto real de la obra.

2.3. CONCLUSIONES

Los detalles técnicos y ocurrencias relevantes durante la ejecución de la obra se detallan en la liquidación final.

Adjunto a la presente lo siguiente:

- ✓ Excel detallado de la ejecución financiera
- ✓ Acta de Recepción de obra
- ✓ 01 archivador correspondientes a la liquidación Técnico-financiera (651 folios).

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

EMUSAP S.A.

GO/IO
N° TRAMITE: 242369.195

Ing. CARLOS REYNA HUAMAN
INGENIERO DE OBRAS
INGENIERO CIVIL CIP. N° 172458



Ejecución Financiera Año 2024-2025

PROYECTO IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA, EN ELLAJI DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS", CON CUI N° 2609885

AÑO 2024

ITEM	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio Si.	Precio total Si.	N° CONTRATO	N° ORDEN DE SERVICIO	N° FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
CD N° 118	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	global	1	S/ 19,800.00	S/ 19,800.00	CONTRATO N°041-2023-EMUSAP S.A	O/S N° 2300228	F001 N° E001-151	SONICO INGENIERIA - CONSTRUCCION Y SERVICIOS E.I.R.L	12/01/2024	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
S/ 19,800.00											
ITEM	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio Si.	Precio total Si.	N° CONTRATO	N° ORDEN DE SERVICIO	N° FACTURA	PROVEEDOR	FECHA	FINANCIAMIENTO
CD N° 4011	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 - CONTRATISTA PERIODO 07/11/2024-30/11/2024	días	24	S/ 118,673.12	S/ 118,673.12	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400251	F001 N° E001-322	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	13/12/2024	INVERSIÓN PMO
CD N° 4012	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - CONTRATISTA PERIODO 29/11/2024-30/11/2024	días	2	S/ 108,361.06	S/ 108,361.06	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400251	F001 N° E001-325	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	13/12/2024	INVERSIÓN PMO
CD N° 4146	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 - SUPERVISIÓN PERIODO 07/11/2024-30/11/2024	días	24	S/ 12,222.00	S/ 12,222.00	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400219	F001 N° E001-40	ABELINO MEGO BARBOZA CONTRATISTAS	23/12/2024	INVERSIÓN PMO
CD N° 138	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 - CONTRATISTA PERIODO 01/12/2024-31/12/2024	días	31	S/ 112,103.29	S/ 112,103.29	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400251	F001 N° E001-334	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	19/01/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 139	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 DEL ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - CONTRATISTA PERIODO 01/12/2024-31/12/2024	días	31	S/ 83,822.31	S/ 83,822.31	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400251	F001 N° E001-336	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	19/01/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 231	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 02 - SUPERVISIÓN PERIODO 01/12/2024-31/12/2024	días	31	S/ 15,786.75	S/ 15,786.75	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2400219	F001 N° E001-42	ABELINO MEGO BARBOZA CONTRATISTAS	23/01/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 611	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03 - CONTRATISTA PERIODO 01/01/2025-06/01/2025 Y DEL 29/01/2025-31/01/2025	días	9	S/ 41,236.65	S/ 41,236.65	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500035	F001 N° E001-343	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	29/02/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 612	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03 DEL ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - CONTRATISTA PERIODO 01/01/2025-06/01/2025 Y DEL 29/01/2025-31/01/2025	días	9	S/ 144,149.96	S/ 144,149.96	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500036	F001 N° E001-342	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	29/02/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 1001	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 03 - SUPERVISIÓN PERIODO 01/01/2025-06/01/2025 Y DEL 29/01/2025-31/01/2025	días	9	S/ 763.89	S/ 4,583.25	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500066	F001 N° E001-52	ABELINO MEGO BARBOZA	31/03/2025	INVERSIÓN PMO
CC N° 35	PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES - SUPERVISOR			S/ 3,819.36						31/03/2025	
CD N° 997	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04 - CONTRATISTA PERIODO 01/02/2025-28/02/2025	días	28	S/ 14,971.10	S/ 14,971.10	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500063	F001 N° E001-347	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	31/03/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 998	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04 DEL ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 - CONTRATISTA PERIODO 01/02/2025-28/02/2025	días	28	S/ 24,199.68	S/ 24,199.68	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500064	F001 N° E001-348	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	31/03/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 999	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 01 DEL ADICIONAL N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 - CONTRATISTA PERIODO 01/02/2025-28/02/2025	días	28	S/ 72,067.01	S/ 72,067.01	CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500065	F001 N° E001-349	H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS	31/03/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 1000	PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04 - SUPERVISIÓN PERIODO 01/02/2025-28/02/2025	días	28	S/ 14,259.00	S/ 14,259.00	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A	O/S N° 2500067	F001 N° E001-53	ABELINO MEGO BARBOZA	31/03/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 1929	PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL - CONTRATISTA			S/ 0.02							
CD N° 1929	PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL - CONTRATISTA			S/ 6,584.60							
CD N° 1929	PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01-CONTRATISTA			S/ 9,786.64							
CD N° 1929	PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTE DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02-CONTRATISTA			S/ 1,296.58							
CD N° 1930	DEVOLUCION DE RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (EFFECTIVA EN LA VAL N° 01 CP VAL N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 Y VAL N° 01 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02) -CONTRATISTA			S/ 72,076.51		CONTRATO N°052-2024-EMUSAP S.A RES. G.G. N° 067-2025-EMUSAP S.A. Ama3				19/06/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 3123	PAGO CORRESPONDIENTE A REAJUSTES - SUPERVISOR			S/ 304.53	S/ 304.53	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A RES. G.G. N° 126-2025-EMUSAP S.A. Ama3	O/S N° 2500215	F001 N° E001-65	ABELINO MEGO BARBOZA	02/10/2025	INVERSIÓN PMO
CD N° 3123	PAGO A SUPERVISIÓN POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN			S/ 1,000.00	S/ 1,000.00	CONTRATO N°050-2024-EMUSAP S.A. Ama4	O/S N° 2500216	F001 N° E001-65	ABELINO MEGO BARBOZA	02/10/2025	INVERSIÓN PMO
COSTO TOTAL DE LA OBRA											S/ 805,176.55



EMUSAP S.A.

Ing. CARLOS REYNA HUAMAN
INGENIERO DE OBRAS
INGENIERO CIVIL D.P. N° 172458

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN L A PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

DATOS GENERALES

OBRA	:	"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN L A PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"	
UBICACIÓN	:	SECTOR	: EL PRADO
	:	DISTRITO	: CHACHAPOYAS
	:	PROVINCIA	: CHACHAPOYAS
	:	REGION	: AMAZONAS
PROCESO DE SELECCION	:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	
ENTIDAD CONTRATANTE	:	EMUSAP - S.A.	
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 823,221.01 (Con IGV)	
FECHA DEL VALOR REFERENCIAL	:	JUNIO 2024	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	POR CONTRATA	
SISTEMA DE EJECUCIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS	
MONTO DEL CONTRATO	:	S/ 627,880.44 (Sin IGV)	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	RECURSOS PROPIOS Y FONDO DE INVERSIONES PMO	
CONTRATISTA	:	H&P CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.	
REPRESENTANTE LEGAL	:	DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ	
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. JOSÉ A. ATOCHE CORREA (CIP. N° 140976)	
SUPERVISOR DE OBRA	:	CONSULTOR: ABELINO MEGO BARBOSA	
JEFE DE SUPERVISIÓN	:	Ing. MILAGROS GUADALUPE GÓMEZ (CIP N° 206434)	
ADELANTO DIRECTO	:	NO SOLICITADO	
ADELANTO DE MATERIALES	:	NO SOLICITADO	
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	:	06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
FECHA REAL DE INICIO DE OBRA	:	07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	75 DÍAS CALENDARIOS	
ADICIONAL DE OBRA N° 01	:	S/ 361,713.98	
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01	:	S/ 313,196.05	
SUSPENSIÓN DE PLAZO	:	07 DE ENERO DEL 2025	
REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN N° 01	:	29 DE ENERO DEL 2025	
ADICIONAL DE OBRA N° 02	:	S/ 72,067.01	
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02	:	S/ 27,700.21	
AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	:	20 DÍAS CALENDARIOS	
FECHA DE TERMINO VIGENTE	:	02 DE MARZO DEL 2025	
FECHA DE TÉRMINO REAL	:	28 DE FEBRERO DEL 2025	



H & P Constructores y Contratistas SAC
DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RECIBIENDO DE OBRA
 ING. JOSÉ ANTONIO ATOCHE RAMÍREZ
 REG. CIP. 140976

MILAGROS GUADALUPE GÓMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOSA
 CNI: 45925123



EMUSAP S.A.
Trabajamos para servirle mejor

Agua Chachapoyas

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.01	EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO NORMAL	m3	124.66
03.02.02	BASE COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.20M	m3	11.62
03.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECTO	m3	68.82
03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	69.80
03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
03.03.01	SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H	m2	44.68
03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
03.04.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	7.26
03.04.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	7,663.20
03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	575.11
03.05	TARAJEO Y ENLUCIDOS		
03.05.01	TARAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES 1:1 E=1.5CM	m2	470.30
03.05.02	TARAJEO EN EXTERIORES 1:5, E=1.5CM	m2	65.09
03.06	PINTURA		
03.06.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	29.75
03.06.02	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	470.30
03.07	ACCESORIOS HIDRAULICOS		
03.07.01	VALV MARIPOSA BB C/VASTAGO DN200 (Ø8)" -HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.02	BRIDA ROMPE AGUA DN200 (8") - HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.03	BRIDA ROMPE AGUA DN150 (6") - HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.04	VALV MARIPOSA BB C/VASTAGO DN150 (Ø6)" -HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.05	BRIDA ROMPE AGUA DN100 (4") - HIERRO DUCTIL	und	12.00
03.07.06	VALV COMPUERTA BB C/VASTAGO DN100 (Ø4)" -HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.07	VALV COMPUERTA BB C/VASTAGO DN200 (Ø8)" -HIERRO DUCTIL	und	4.00
03.07.08	VOLANTE DE VALVULA SEGUN DISEÑO	und	20.00
03.08	CARPINTERIA METALICA		
03.08.01	BARANDA METALICA DE FG 2"	m	24.80
03.09	FILTROS		
03.09.08	BLOQUE DE FILTRO PREFABRICADO O VIGUETA	und	28.00
03.09.09	MORTERO C/A 1:1	m3	0.10
03.10	VARIOS		
03.10.01	TAPA VENTANA DE INSPECCION DE 0.75X0.75m (MAT FIBRA DE VIDRIO)	und	5.00
03.10.02	WATER STOP PVC 8"	m	43.85
04	MEJORAMIENTO DEL FLOCULADOR		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	PICADO SUPERFICIAL EN MUROS INTERIORES	m2	49.38
04.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
04.02.01	TARAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES 1:1 E=1.5CM	m2	49.38
04.02.02	TARAJEO EN EXTERIORES 1:5, E=1.5CM	m2	6.38
04.03	PINTURA		
04.03.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	42.56
04.03.02	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	197.50
04.04	VARIOS		
04.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES METALICOS	m	188.30
04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	50.76
04.04.04	PANTALLA DE CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 e=10CM	m3	2.54
04.04.05	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2	kg	193.45
05	MEJORAMIENTO DEL DECANTADOR		



H & P Constructores y Contratistas SAC
DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
REG. CIP.140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
DNI/45925123

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

Constituidos en la planta de tratamiento sector El Prado, lugar donde se ejecutó el proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA; EN EL(LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS", CON CUI N° 2609665"; ubicado en la localidad de Chachapoyas, distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas, siendo las 09:00 a.m. horas del día 21 de febrero del 2025, se hizo presente el Comité de Recepción de obra, designado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0032-2025-EMUSAP S.A/Ama3 de fecha 12 de marzo del 2025 y demás participantes como se detalla a continuación:



Por la Entidad: EL COMITÉ DE RECEPCIÓN:

- ✓ Ing. Carlos Reyna Huaman : Presidente
- ✓ Ing. Olmedo Vega Zavaleta : Miembro
- ✓ Sr. Juan Teodomiro Castillo Vilca : Miembro

Por el contratista, H&P CONTRATISTAS CONSTRUCTORES S.A.C.

- ✓ Denis Fernando Pinedo Ruiz : Representante Legal
- ✓ Ing. José Antonio Atoche Ramirez (C.I.P. 140976) : Residente de obra



Por la supervisión.

- ✓ Abelino Mego Barbosa : Consultor
- ✓ Ing. Milagros Guadalupe Gomez, (C.I.P. N° 206434) : Supervisor de obra

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, de acuerdo al expediente técnico de la precitada obra.

La obra materia de recepción comprende las siguientes metas físicas:

1. PARTIDAS EJECUTADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

01	OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.01	ALMACEN Y OFICINA TEMPORAL	GLB	1.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 M	und	1.00
01.01.03	FLETE TERRESTRE Y TRANSPORTE LOCAL	GLB	1.00
01.01.04	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL-MANEJO AMBIENTAL	GLB	1.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	und	1.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL.	GLB	1.00
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00
02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES		
02.01	TRABAJOS DE DEMOLICION CON EQUIPO	m3	3.70
02.02	ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES	m3	5.00
03	FILTRO RAPIDO		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	44.68
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m	44.68



H & P Constructores y Contratistas SAC
DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
 ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
 REG. CIP.140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
 DNI: 45926123

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

05.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01	PICADO SUPERFICIAL EN MUROS INTERIORES	m2	78.33
05.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS		
05.02.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES 1:1 E=1.5CM	m2	78.33
05.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES 1:5, E=1.5CM	m2	17.93
05.03	PINTURA		
05.03.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	44.82
05.03.02	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	313.33
05.04	VARIOS		
05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES DE VINILONAS DE PVC REFORZADOS	m2	276.00
05.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA	m	39.60
05.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PANTALLA DE PINO OREGON e=2"	m2	18.09
05.04.04	VALV COMPUERTA BB CVASTAGO DN200 (Ø8") -HIERRO DUCTIL	und	1.00
05.04.05	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE DRENAJE	m3	14.38
05.04.06	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.63
05.04.07	ENTIBADO EN ZANJAS C/MADERA H>2.00 M	m	10.42
05.04.08	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF CL-5.0	m	10.42
05.04.09	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	1.88
05.04.10	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	15.44
05.04.11	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.25
06	CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES		
06.02	CONEXION DE FLOCULADOR A DECANTADOR		
06.02.01	PICADO SUPERFICIAL EN MUROS INTERIORES	m2	3.00
06.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES 1:5, E=1.5CM	m2	3.00
06.02.03	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES	m2	21.00
06.02.04	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	28.50

2. PARTIDAS EJECUTADAS DEL ADICIONAL N° 01

01	FILTRO RÁPIDO		
01.01	CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DECANTADA A FILTROS		
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES		
01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10.87
01.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	10.87
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.02.01	EXCAVACION C/EQUIPO EN TERRENO NORMAL	m3	61.18
01.01.02.02	BASE COMPACTADO C/AFIRMADO E=0.20M	m3	3.56
01.01.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECTO	m3	30.59
01.01.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	38.24
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.01.03.01	SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H	m2	13.69
01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.01.04.01	CONCRETO FC= 280 KG/CM2	m3	129.19
01.01.04.02	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	1,228.75
01.01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	154.06

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO - DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

01.01.05	TARRAJE Y ENLUCIDOS		
01.01.05.01	TARRAJE CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES 1:1 E=1.5CM	m2	79.38
01.01.05.02	TARRAJE EN EXTERIORES 1:5, E=1.5CM	m2	45.97
01.01.06	PINTURA		
01.01.06.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	21.50
01.01.06.02	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	79.38
01.01.07	VARIOS		
01.01.07.01	TAPA VENTANA DE INSPECCION DE 0.75X0.75m (MAT FIBRA DE VIDRIO)	und	2.00
01.01.07.02	WATER STOP PVC 8"	m	20.90
02	SISTEMA DE DESAGÜES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO		
02.01	INSTALACIÓN DE DESAGÜES DE FILTRO PROYECTADO A COLECTOR EXISTENTE		
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	59.89
02.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	59.89
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE DRENAJE	m3	243.74
02.01.02.02	ENTIBADO EN ZANJAS C/MADERA H>2.00 M	m	59.89
02.01.02.03	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	5.99
02.01.02.04	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=250mm PVC UF S-20	m	59.89
02.01.02.05	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	21.02
02.01.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	222.72
02.01.02.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	26.21
02.02	BUZONES ESTANDAR		
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL	m3	15.45
02.02.01.02	REFINE DE PAREDES Y COMPACTACIÓN DE FONDOS	m2	32.53
02.02.01.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.71
02.02.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
02.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	28.80
02.02.02.02	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2	m3	6.90
02.02.02.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	711.98
02.02.03	EMPALME A BUZON		
02.02.03.01	EMPALME A BUZON Y CONSTRUCC. DADO D/CONCRETO	und	4.00
02.03	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DEL CANAL DE INTERCONEXIÓN A SISTEMA DE DESAGÜES		
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.80
02.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.03.02.01	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.48
02.03.02.02	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF S-25	m	6.00
02.03.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. ACCESORIOS Ø=160mm PVC UF	GLB	1.00
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	1.63
02.04	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES DEL FLOCULADOR		



H & P Constructores y Contratistas SAC
 DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
 GERENTE GENERAL

H & P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
 ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
 REG. CIP. 140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP. 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
 DNI: 45925123

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”

02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8.34
02.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	8.34
02.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.04.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE DRENAJE	m3	11.19
02.04.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.83
02.04.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=200mm PVC UF S-25	m	10.42
02.04.02.04	SUMINISTRO E INSTAL. ACCESORIOS Ø=200mm PVC UF	GLB	1.00
02.04.02.05	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	2.82
02.04.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	8.37
02.04.02.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.53
02.04.02.08	VALV COMPUERTA BB C/VASTAGO DN200 (Ø8)" -HIERRO DUCTIL	und	1.00
02.04.02.09	VOLANTE DE VALVULA SEGUN DISEÑO	und	1.00
03	CONEXIÓN DE EXSTRUCTURAS EXISTENTES A EXSTRUCTURAS PROYECTADAS		
03.01	DECANTADOR A CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES		
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	2.83
03.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	2.83
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01.02.01	EXCAVACION EN ZANJA PARA TUB. DE AGUA EN MATERIAL SUELTO	m3	8.00
03.01.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.28
03.01.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=200mm PVC UF CL-10	m	3.54
03.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	1.02
03.01.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	6.98
03.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.28
03.02	CONEXIÓN DE AGUA TRATADA DE FILTRO PROYECTADO A SISTEMA DE CLORACIÓN		
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	6.30
03.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	6.30
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.02.02.01	EXCAVACION EN ZANJA PARA TUB. DE AGUA EN MATERIAL SUELTO	m3	4.54
03.02.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.50
03.02.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=200mm PVC UF CL-10	m	6.30
03.02.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	1.82
03.02.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SLECCIONADO	m3	2.72
03.02.02.06	BRIDA ROMPE AGUA DN200 (8") - HIERRO DUCTIL	und	1.00
03.02.02.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.27
03.02.03	VARIOS		
03.02.03.01	VALV COMPUERTA BB C/VASTAGO DN200 (Ø8)" -HIERRO DUCTIL	und	1.00
03.02.03.02	ADAPTADOR DE BRIDA FLEXIBLE DE HIERRO DUCTIL Ø 200 MM	und	1.00
03.03	CÁMAR DE REUNIÓN DE CAUDALES		
03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		



H & P Constructores y Contratistas SAC
DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
REG. CIP. 140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP. 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
DNI: 45925123

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

03.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	4.12
03.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.12
03.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.03.02.01	EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO	m3	15.36
03.03.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	7.17
03.03.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	10.24
03.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
03.03.03.01	SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H	m2	2.56
03.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
03.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	16.52
03.03.04.02	CONCRETO F'C= 280 KG/CM2	m3	3.98
03.03.04.03	ACERO Fy=4200 KG/CM2	kg	323.32
03.03.05	TARRAJEO Y ENLUCIDOS		
03.03.05.01	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN MUROS INTERIORES 1:1 E=1.5CM	m2	16.80
03.03.06	PINTURA		
03.03.06.01	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	16.80
03.03.07	VARIOS		
03.03.07.01	TAPA VENTANA DE INSPECCION DE 0.75X0.75m (MAT FIBRA DE VIDRIO)	und	1.00
04	VEREDA PERIMETRAL Y DRENAJE PLUVIAL FILTRO RAPIDO		
04.01	VEREDA PERIMETRAL EN FILTRO RAPIDO		
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	43.26
04.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN CUNETAS RECTANGULARES	m3	2.39
04.01.02.02	BASE COMPACTADO C/Afirmado E=0.10M	m3	2.30
04.01.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	2.98
04.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
04.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	39.93
04.01.03.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VEREDAS SEMI PULIDO BRUNADO	m3	6.90
04.01.04	VARIOS		
04.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA B=30cm	m	28.45
04.01.04.02	JUNTA ASFÁLTICA e=1"	m	26.10
04.02	DRENAJE PLUVIAL FILTRO		
04.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	24.00
04.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	24.00
04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE DRENAJE	m3	25.20
04.02.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	1.80
04.02.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=160mm PVC UF S-25	m	30.00
04.02.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	9.00
04.02.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	16.20



H&P Constructores y Contratistas SAC
 DENIS FERRANDO PINEDO RUIZ
 GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
 ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
 REG. CIP. 140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 206434

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
 UNI: 45925123

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

04.02.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	11.25
05	CONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ESTRUCTURA DE CANAL PARSHALL		
05.01	EMPALME A LINEA DE ADUCCIÓN		
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	4.85
05.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.85
05.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.02.01	EXCAVACION EN ZANJA PARA TUB. DE AGUA EN MATERIAL SUELTO	m3	3.27
05.01.02.02	CAMA DE APOYO EN FONDO DE ZANJA	m3	0.36
05.01.02.03	SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=200mm PVC UF CL-10	m	8.76
05.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE ARENA	m3	1.26
05.01.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECTO	m3	2.01
05.01.02.06	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.58
05.01.03	VARIOS		
05.01.03.01	VALV COMPUERTA BB C/ASTAGO DN200 (Ø8)" -HIERRO DUCTIL	und	1.00
05.01.03.02	ACCESORIOS DE PVC Ø=200mm PARA EL EMPALMES	GLB	1.00
05.02	TRABAJOS EN CANAL PARSHALL		
05.02.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
05.02.01.01	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2	m3	0.50
05.02.02	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA DE INGRESO A CANAL PARSHALL.		
05.02.03	ACCESORIOS PARA SISTEMA DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE INGRESO AL CANAL PARSHALL.	GLB	1.00
06	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS VARIOS		
06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA DE PVC e=10 MM	und	239.94
06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA METÁLICA TIPO CUCHILLA DE 0.40X0.90m - CONEXIÓN CANAL PARSHALL A FLOCULADOR	und	1.00
06.03	BRIDA DE ANCLAJE DE PVC Ø 2"	und	21.00
06.04	BRIDA ROMPE AGUA DN50 (2") - HIERRO DUCTIL	und	7.00

3. PARTIDAS EJECUTADAS DEL ADICIONAL N° 02

01	CANAL PARSHALL		
01.01	INSTALACIÓN DE CANAL PARSHALL PREFABRICADO		
01.01.01	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURAS E INSTALACIÓN DEL CANAL PARSHALL	Gbl	1.00
01.01.02	PINTURA		
01.01.02.01	PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES 2 MANOS	m2	26.11
01.01.02.02	PINTURA ESMALTE CAUCHO CLORADO EN INTERIORES	m2	39.52
02	MATERIAL FILTRANTE- FILTRO RÁPIDO		
02.01	ARENA CURAZOSA GRIS (Coef. Unif.<1.50)	m3	3.57
02.02	ANTRACITA, (Coef. Unif.<1.50)	m3	7.14
02.03	FILTRO DE GRAVA MATERIAL CUARZOSO DIAMETRO 1/6" A 1/8"	m3	1.29
02.04	FILTRO DE GRAVA MATERIAL CUARZOSO DIAMETRO 1/8" A 1/4"	m3	1.14
02.05	FILTRO DE GRAVA MATERIAL CARZOSO DIAMETRO 1/4" A 1/2"	m3	1.00
02.06	FILTRO DE GRAVA MATERILA CUARZOSO DIAMETRO 1/2" A 1"	m3	1.43

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

Página 8 de 10

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMIP
REG. CIP 140976

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 206434

ING. ABEJINO MEGO BARBOZA
DNI: 45925123

H&P Constructores y Contratistas SAC
DENIS FERNANDO RUÍZ
GERENTE GENERAL

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

02.07	FILTRO DE GRAVA MATERIAL CUARZOSO DIAMETRO 1" A 2"	m3	1.71
02.08	FLETE TERRESTRE	kg	22,760.00
02.09	INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE	m3	17.32

El comité de recepción, en uso de sus atribuciones, acuerda RECEPCIONAR LA OBRA de conformidad con lo establecido en el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Resolución de Gerencia General N° 0032-2025-EMUSAP S.A/Ama3.

Siendo las 01:00 pm horas del día 21 de marzo del 2025 y en señal de conformidad con lo expresado en la presente, firman los participantes de este acto en 04 originales.

POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN - EMUSAP S.A.
EMUSAP S.A.

Ing. CARLOS REYNA HUAMÁN
 INGENIERO DE OBRAS
 INGENIERO CIVIL CIP. N° 172456

Ing. Carlos Reyna Huamán
 Presidente de comité

EMUSAP S.A.

Ing. OLMEDO VEGA ZAVALETA
 SUPLENTE DE GERENTE GENERAL AGUA
 MIEMBRO DEL COMITÉ DE AGUA RESIDUAL
 Miembro

EMUSAP S.A.

JUAN T. CASTILLO VILCA
 COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y
 CONTROL PATRIMONIAL

Sr. Juan Teodomo Castillo Vilca
 Miembro

POR LA SUPERVISIÓN

Ing. ABELINO MEGO BARBOZA
 DNI: 45925123

Sr. Abelino Mego Barbosa
 Consultor

MILAGROS GUADALUPE GOMEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP 206434

Ing. Milagros Guadalupe Gomez,
 Supervisor de obra

H & P Construcción y Contratación SAC
 DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
 GERENTE GENERAL

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. JOSE ANTONIO ATOCHE RAMÍREZ
 REG. CIP: 140976

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

**"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA, EN EL (LA) DE FILTRACIÓN EN LA PTAP EL PRADO – DISTRITO
DE CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"**

POR EL CONTRATISTA – H&P CONTRATISTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C.

H & P Constructoras y Contratistas SAC

DENIS FERNANDO PINEDO RUIZ
GERENTE GENERAL

Sr. Denis Fernando Pinedo Ruiz
Representante legal

H&P CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS SAC

RESIDENTE DE OBRA
ING. JOSÉ ANTONIO ATOCHE RAMÍREZ
REG. CIP 140976

Ing. José Antonio Atoche Ramírez
Residente de obra

MILAGROS GUADALUPE GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 206434

Ing. ABELINO MENDOZA BARBOZA
DNI: 48975123